



बलेफि गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	६, ०४३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	६, ०४३	५, ९५२	९१	९१			लाभग्राही, बलेफि गाउँपालिका, GMALI	९१	असार २०७६	
पहिलो किस्ता	५, ९५२	५, ९५२	०	९१			GMALI	९१	असार २०७६	
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	५, ९५२	५, ७५४	१९८		२८९	लाभग्राही र बलेफि गाउँपालिका	१९८	असार २०७६	
	प्रमाणीकरण संख्या	५, ९५२	५, ७५४	१९८		२८९	लाभग्राही, बलेफि गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	१९८	असार २०७६	
	भुक्तानी संख्या	५, ९५२	५, ५६६	३८६		४७७	GMALI, Building-DLPIU	३८६	असार २०७६	
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	५, ५६६	४, ८६२	७०४			लाभग्राही र बलेफि गाउँपालिका	७०४	असार २०७६	
	प्रमाणीकरण संख्या	५, ५६६	४, ८५८	७०८			लाभग्राही, बलेफि गाउँपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	७०८	असार २०७६	

बलेफि गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

	भुक्तानी संख्या	१,५६६	४,७८२	७८४			१,२६१	GMALI, Building-DLPIU	७८४	असार २०७६	
प्रबली करण	लाभग्राही संख्या										
	पहिलो किस्ता										
	दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु		घर बनाउन सुरु नगरेकाले प्राविधीक हिसाबले ठीक नभएकोले									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		प्राविधीक हिसाबले ठीक नभएकोले									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु		कार्य सम्पन्न नभएकोले प्राविधीक हिसाबले ठीक नभएकोले									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फछर्यौट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३६३	२०१	१६२	१६२	असार २०७६	
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१९४					
प्रवतिकरण संख्या	७					

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	१३	Bete khmare, Puranogaun, Adhikary Tole ,Fat Basti, Parigaun ,Lamosanghu, Bhaise, Kami Tol, Baseri, Gairigau (Badarpa), Tamang Gaun (Badarpa), Karike (Mathlo Jhalbari), Thapaghar Tol			At least temporary relocation recommended for the monsoon. Landslide remediation recommended., The area is safe from mass movements., Surface drainage and bioengineering need to be

बलेफि गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

		(Tallo Jhalbari) घरधुरी संख्या सोहि क्रममा २३, - , -, -, ३, -, -, ३,			done.,The area is safe from mass movements.,Settlement is safe.,The area is safe from mass movements.,seal the open cracks, manage the drainage along the road section ,3 HHs need to relocate,manage surface runoff and manual removal of loose rock blocks,dry cultivation on upslope terraces and manage the surface runoff,safe,All 3 HHs need to relocate,manage surface runoff on the upslope of the settlement
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	३				
सानुपर्ने बस्ति	२				
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा\टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान\वडा\टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल\ वस्ती\ गाउँ	४५					
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/						

बलेफि गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

वस्ती/ गाउँ						
-------------	--	--	--	--	--	--

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामाग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा:
दक्ष कामदारको अभाव भएको
उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा:
सामाग्रीको आपूर्ति, आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमा:

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	१६६,७९९	छ	१२३५			
• गिट्टी	घन मि.	२४,३८४	छ	२४६९			
• बालुवा	घन मि.	२५,५९९	छ	२४६९			
• काठ	क्यु फिट	५६२,३६५	छ	१७४८			
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		छ	९०४			
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	२३४,८७३	छ	९०४			
• रड	किलो ग्राम	२,६५४,४१४	छ	९८			
• जस्ता पाता	बन्डल	२२,८५७	छ	६०००			
• इट्टा	गोटा	७,३९२,६२७	छ	१७			

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ति गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		०	८					
सव-इन्जिनियर		२	६					
अ. सव-इन्जिनियर			२					
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम							
	५०-दिने तालिम							
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरु

समस्या / चुनौतिहरु

- गरिबी
- दक्ष कामदारको अभाव
- चेतनाको अभाव

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका% ले यहाँ उल्लेखित कारणहरुले २०७६ आसरा मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

-

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरु यस्ता रहेका छन्।

- अरु ठाउँमा पनि घर भएको
- उपयुक्त जग्गाको अभाव

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- बैंकले पैसा दिन समय लगाएको

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

बलेफि गाउँपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

तयार पार्ने

नाम: प्रदिप कक्षपति

पद: ईन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४९६२०३४३



पेश गर्ने

नाम: गणेश नेपाली

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८५१२६३९३६



स्वीकृत गर्ने:

नाम: कमला श्रेष्ठ (कायस्थ)

पद: उप प्रमुख / उपाध्यक्ष

सम्पर्क:

९८४१२११६३८

